



СОГЛАСОВАНО:

Зам. Главы администрации Артинского МО
В.И.Кожев
«27» Июля 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

ген. директор АО «Артинский завод»
«27» Июля 2025г.



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. Акционерного Общества
«Артинский завод»

№п/п	Организационные и технические мероприятия	Документ	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	Выполнение требований, установленных частью 5 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:	Общие требования	ФИО	до 31.07.2025	
1.1.	Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб.				
1.1.1.					

		техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования			
1.1.2.		Наличие организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО).	Трапезников Е.В. Волков В.П.	до 28.06.2025	
1.1.3.		Наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций, разработанных в соответствии с п. 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (пп. 9.3.5 п. 9 Правил)	Трапезников Е.В. Волков В.П.	до 28.06.2025	

1.1.4.	Наличие удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	Трапезников Е.В. Волков В.П. Неволин А.В.	до 30.08.2025	
1.1.5.	Наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	Трапезников Е.В. Волков В.П. Неволин А.В.	до 30.08.2025	

1.1.6.	Наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленных п.228Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (пп.9.3.8 п. 9Правил)	Трапезников А.В. Неволин А.В.	до 28.06.2025	
1.1.7.	Наличие утвержденных инструкций по охране труда и утвержденного Порядка производства работ повышенной опасности и	Неволин А.В. Трапезников А.В.	до 28.06.2025	

	оформления наряда-допуска, утвержденного перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам			
1.1.8	Наличие утвержденных в соответствии с п.2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и сп. 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведении тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (пп.9.3.10 п.9 Правил)	Неволин А.В. Трапезников А.В.	до 31.07.2025	
1.2.	Проводить наладку принадлежащих на праве собственности и пользовании тепловых сетей (пп. 2 ч. 4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пп.3ч.4ст.20 Федерального закона о	Общие требования		
1.2.1.	Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке температурных графиков,			

	теплоснабжении). Осуществлять проверку готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии	гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период	Трапезников А.В. Волков В.П.	до 31.07.2025	
1.2.2.		Наличие технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты.	Трапезников А.В. Волков В.П.	до 29.08.2025	
1.3.	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (п. 7 ч 4ст. 20Федерального закона о теплоснабжении)	Документы,предусмотренные пп.9.3.15- 9.3.21,9.3.123-9.3.29,п.9 Правил	Общие требования		
1.4.		Наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем организации)) на максимальную	Волков В.П.	до 30.08.2025	

		по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей			
1.5.		Наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей.	Волков В.П.	до 30.08.2025	

1.6.		Наличие утвержденного перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н	Волков В.П. Трапезников Е.В. Малофеев В.А.	до 30.08.2025	
2.	Выполнить ремонт/строительство тепловых сетей согласно Плана ремонта на 2025 г.	Акты выполненных работ	Трапезников Е.В. Волков В.П.	до 30.08.2025	

3.	Провести экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования оборудования котельных и тепловых сетей согласно утвержденного графика.	Заключения экспертизы промышленной безопасности, заключения технического диагностирования	Трапезников А.В.	Согласно графика ЭПБ и ТД	
4.	Подготовка электрооборудования, тепловой автоматики	Акты готовности котельных и сетей.	Трапезников Е.В. Волков В.П. Крысанов М.В.	до 29.08.2025	

По результатам анализа прохождения отопительных периодов в 2023-2024 гг., с целью поддержания эксплуатационного состояния сетей, предусмотрены следующие технические мероприятия:

ПЛАН РЕМОНТА
Тепловых сетей Акционерного Общества «Артинский завод»
на 2025 год

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Протяженность (п.м.) всего выполнено	Срок выполнения	Наименование объектов потребителей теплоснабжения или горячее водоснабжение которых ограничено вследствие проведения ремонта
1	Ремонт участка тепловой сети по ул. Елисеева, d=40мм	80	2-3квартал	Ограниченный подачи теплоносителя по потребителям нет
2	Ремонт участка тепловой сети по ул. Рабочей Молодёжи 94 Ду 125 мм	12	2-3квартал	Ограниченный подачи теплоносителя по потребителям нет
3	Ремонт участка теплотрассы по ул. Королёва от ТП № 3 до ТК № 24. Ду 159 мм	20	2-3квартал	Ограниченный подачи теплоносителя по потребителям нет
4	Замена участка теплотрассы (правое крыло) от конного двора до детского сада "Сказка" Ду 219мм	110	2-3квартал	Ограниченный подачи теплоносителя по потребителям нет
5				
6				
7	Всего:	222		

8	Котельная Ремонт кирпичной кладки котла №5	1 шт	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
9	Ремонт обмуровки котлов	2 шт	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
10	Ревизия и ремонт насосных агрегатов	3 шт	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
11	Ревизия и ремонт запорной арматуры	30 шт	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
12	Ревизия и ремонт эл. оборудования котельных	10 шт	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
13	Замена запорной арматуры Ø32, 40, 50, 80, 100.	20 шт	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
14	Ремонт кровли котельной	40 м ²	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
15	Антикоррозийная обработка и покраска дымовых труб котельных	1 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет